



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE N. 207/LP DEL 07/08/2019

OGGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DELL'AREA EX SARDELLI:
COLLEGAMENTO STRADALE E AREA DI SOSTA - CUP D51B1800000004 CIG
7454655FE6 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
LIQUIDAZIONE IMPRESA F.LLI ZACCARIELLO SRL



COMUNE DI POGGIBONSI (Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Premesso:

- Che con provvedimento del Sindaco n. 62 del 25.07.2019 al sottoscritto dott. Arch. Vito Disabato veniva conferito l'incarico della direzione del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, a far data dal 28/07/2019;
- che ai sensi dell'art.5 della L. 241/90 e s.m.i. il Dott. Arch Vito Disabato è Responsabile del procedimento ex lege e individuato quale R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;

Preso Atto:

- con delibera della Giunta Comunale n. 87 del 29.03.2018 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Collegamento stradale e area di sosta – Parco urbano area ex Sardelli", per un importo complessivo pari a € 300.000,00 – CUP D51B18000000004;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 104/EU del 01.06.2018 i suddetti lavori venivano aggiudicati alla Impresa F.lli Zaccariello srl, con sede in Poggibonsi (SI), Via Borgo Marturi, 1 (P.I. 01196980526), con un ribasso percentuale pari al 29,12 %, caratterizzando il quadro economico dei lavori per come segue:

SOMME A

Opere architettoniche e a verde	€ 107.951,34
opere impiantistiche	€ 18.913,93
totale lavori	€ 126.865,27
oneri della sicurezza	€ 10.841,10
totale in aggiudicazione a)	€ 137.706,37
SOMME A DISPOSIZIONE B)	
oneri fiscali iva 10%	€ 13.770,64
acc. art 113 D.L.gs. 50/2016	€ 1.898,27
Contributo Anac	€ 225,00
spese tecniche	€ 30.000,00
spese di allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 58.066,93
recupero ribasso d'asta	€ 57.332,79
totale somme a disposizione	€ 162.293,63
totale quadro economico	€ 300.000,00

- che con Determinazione Dirigenziale n. 206/LP del 06.07.2018 è stato nominato l'Ufficio Direzione Lavori per l'opera i professionisti di seguito indicati:

DD.LL : Ing. Cinzia Bandinelli - dipendente di questa Amministrazione Comunale

DIRETTORE OPERATIVO: geom. Fabrizio Capperucci – dipendente di questa Amministrazione Comunale

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: P.I Simone Panichi di cui all'affidamento con determinazione Dirigenziale n. 205/LP del 06/07/2018;



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

- che il contratto veniva stipulato in data 09.07.2018 al n. cpriv. 60/2018, mediante scambio della corrispondenza di cui all'art. 32 comma 14 del DLGS. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che i lavori venivano consegnati in data 11.07.2018, come da verbale sottoscritto in pari data;

- che con determinazione dirigenziale n. 54/LP del 26/02/2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c punti 1) e 2) e art. 106 comma 1 lettera a), del D. lgs 50/16 e s.m.i, una variante in corso d'opera dei lavori, con la concessione di 20 giorni di proroga sul termine degli stessi, e che ha modificato il quadro economico dei lavori per come di seguito riportato:

SOMME A	
Opere architettoniche e a verde	€ 109.655,19
opere impiantistiche	€ 23.933,55
opere di Bonifica	€ 67.966,85
oneri della sicurezza	€ 3.857,16
totale a)	€ 205.412,75
SOMME A DISPOSIZIONE	
oneri fiscali iva 10%	€ 20.541,28
acc. art 113 D.L.gs. 50/2016	€ 1.898,27
Contributo Anac	€ 225,00
spese tecniche	€ 9.020,28
prog. def/es Studio Inland (det 91/LP/18)	€ 19.367,93
Coord Sic. fase esecuzione P.I. Panichi det. 205/lp/18	€ 1.611,79
instal. contatore energia elettrica (det. 28/lp/19)	€ 540,42
spese di allacciamento ai pubblici servizi	€ 459,58
recupero ribasso d'asta	€ 40.922,69
totale somme a disposizione	€ 94.587,25
totale quadro economico	€ 300.000,00

- che con determinazione dirigenziale n. 95/LP del 04/04/2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a, del D. lgs 50/16 e smi, la modifica del contratto durante il periodo di efficacia n. 2, non comportante alcun incremento dell'importo dei lavori, e caratterizzata dal seguente quadro economico :

SOMME A	
Opere architettoniche e a verde	€ 109.655,19
opere impiantistiche	€ 23.933,55
opere di Bonifica	€ 67.966,85
oneri della sicurezza	€ 3.857,16
totale a)	€ 205.412,75
SOMME A DISPOSIZIONE	
oneri fiscali iva 10%	€ 20.541,28
acc. art 113 D.L.gs. 50/2016	€ 1.898,27
Contributo Anac	€ 225,00
spese tecniche	€ 9.020,28



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

prog. def/es Studio Inland (det 91/LP/18)	€ 19.367,93
Coord Sic. fase esecuzione P.I. Panichi det. 205/lp/18	€ 1.611,79
instal. contatore energia elettrica (det. 28/lp/19)	€ 540,42
spese di allacciamento ai pubblici servizi	€ 459,58
recupero ribasso d'asta	€ 40.922,69
totale somme a disposizione	€ 94.587,25
totale quadro economico	€ 300.000,00

- che per effetto delle sospensioni e riprese lavori la D.L. dichiarava ultimati i lavori in data 05.04.2019 come da certificato in pari data;
- che con provvedimento di liquidazione n. 129/OL del 07/08/2018 è stato liquidato il 1 Stato Avanzamento Lavori per € 25.261,83 oltre oneri fiscali;
- che con provvedimento di liquidazione n. 63/OL del 25/03/2019 è stato liquidato il 2 Stato Avanzamento Lavori per € 8.685,92 oltre oneri fiscali;
- che con provvedimento di liquidazione n. 65/OL del 28/03/2019 è stato liquidato il 3 Stato Avanzamento Lavori per € 146.653,55 oltre oneri fiscali;
- che con determinazione dirigenziale n. 77/LP del 09.05.2019 è stato liquidato il 4 Stato Avanzamento Lavori per € 23.782,81 oltre oneri fiscali;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L Ing. Cinzia Bandinelli in data 07.06.2019, debitamente firmato, depositato in atti presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, da cui risulta che i lavori di "Realizzazione del parco urbano dell'area ex Sardelli: Collegamento stradale e area di sosta", sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa F.Ili Zaccariello SRL, e da cui risulta un credito residuo di € 1.027,06 oltre iva 10% per complessivi € 1.129,77;

Preso atto della regolarità contributiva della ditta F.Ili Zaccariello srl, durc on line, prot. INPS_ 16592586 con scadenza validità in data 21.11.2019.

Vista la fattura n. 75 del 03.07.2019 dell'impresa F.Ili Zaccariello srl per l'importo totale di €. 1.027,06 oltre oneri fiscali e per complessive € 1.129,77, per come da certificato regolare esecuzione;

Vista la comunicazione tracciabilità pagamenti prot. n. 26508 del 07.08.2018 impresa F.Ili Zaccariello;

TUTTO CIO' PREMESSO

Ritenuto pertanto dover liquidare all'impresa F.Ili Zaccariello SRL con sede legale in Poggibonsi (P.Iva 01196980526) il credito indicato nel certificato di regolare esecuzione quantificato in € 1.027,06 oltre iva 10% per complessivi € 1.129,77;

Visti:



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/00 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L Ing. Cinzia Bandinelli, dipendente di questa A.C, in data 07.06.2019, debitamente firmato, depositato in atti presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, da cui risulta che i lavori di di "Collegamento stradale e area di sosta – Parco urbano area ex Sardelli", – cup CUP D51B18000000004 – CIG 7454655FE6, sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa F.Ili Zaccariello srl e da cui risulta un credito residuo per la stessa impresa di € 1.027,06 oltre iva 10% per complessivi € 1.129,77.
- 3) Di liquidare la fattura n. 75 del 03.07.2019 emessa dalla ditta F.Ili Zaccariello srl per come segue:
 - quanto ad €. 1.129,77 sul . cap. 4776 del Bilancio 2019 (i. 921/2019 – sub 7064/2019) fin 2.02.01.09.012, dotato di sufficiente disponibilità.
- 4) di ritenere svincolata la garanzia fidejussoria n. 108344835 rilasciata da Groupama Assicurazioni - Airola, in data 11.07.2018 in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato speciale di appalto, non appena il presente atto sarà esecutivo.
- 5) di ritenere svincolata la garanzia fidejussoria assicurativa per la cauzione definitiva, n. 895/00A0743088 emessa in data 04.07.2018 rilasciata da Groupama Assicurazioni - agenzia n. 895 Falzarano Intermediazioni Assicurative, di cui al contratto cpriv. 60/2018, mediante scambio della corrispondenza di cui all'art. 32 comma 14 del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii., acquisita al prot. 22999 del 05.07.2018, non appena il presente atto sarà esecutivo
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

9) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

10) di dare atto che il quadro economico dei lavori di "Collegamento stradale e area di sosta – Parco urbano area ex Sardelli", – CUP D51B1800000004 CIG 7454655FE6, risulta essere:

SOMME A

Opere architettoniche e a verde	€ 109.655,19
opere impiantistiche	€ 23.933,55
opere di Bonifica	€ 67.966,85
oneri della sicurezza	€ 3.857,16
totale a)	€ 205.412,75

SOMME A DISPOSIZIONE

oneri fiscali iva 10%	€ 20.541,28
acc. art 113 D.L.gs. 50/2016	€ 1.898,27
Contributo Anac	€ 225,00
fornitura 6 cestini – aff. ditta Holzhof srl (det.76/lp/19)	€ 3.324,74
Fornitura panchine – aff ditta Calzolari srl (det. 77/lp/19)	€ 5.729,12
Fornitura panchine in metallo aff.ditta Dimcar	€ 3.718,56
prog. def/es Studio Inland (incarico det 91/LP/18)	€ 19.367,93
minori oneri derivanti da ricalcolo spese tecniche a consuntivo	€ -1.136,28
	€ 18.231,65 € 18.231,65

Coord Sic. fase esecuzione P.I. Panichi det. 205/lp/18	€ 1.611,79
instal. contatore energia elettrica (det. 28/lp/19)	€
540,42	

Fornitura e p.o. attrezzature ludiche e pavimentazione antitrauma (parte) € 31.766,42

fornitura e posa quadri elettrici per controllo – aff. ditta Masterelectric det 159/LP/19 € 5.415,94

recupero ribasso d'asta €

1.584,06

totale somme a disposizione € 94.587,25

totale Generale Q.E. € 300.000,00



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
ARCH. VITO DISABATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”